10 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

▢ 우리 순천시에서 '18년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2018년 집행사업비	2019년	2020년 이후			
조곡동 행복복지센터 신축	5,841	19	2,725	3,097	-	2019	2015	46
삼산동 행정복지센터 증축	2,812	1,874	938	-	-	2018	2015	100
왕조1동 행정복지센터 증축	4,649	1,655	2,994	-	-	2018	2016	100
순천뿌리기술지원센터 구축사업	19,152	13,535	5,617	-	-	2019	2016	100
고성능 첨단고무소재 상용화기반 구축사업	22,604	13,913	2,002	3,629	3,060	2020	2016	70
수출형기계부품 가공 산업육성을 위한 기반구축사업	30,800	-	4,330	13,410	13,060	2022	2017	14
희망사업프로젝트 (지역선도형) 육성사업	2,000	-	1,000	1,000	-	2018	2020	50
e-HOT기반 신재쟁에너지연동 올림픽 기념국민생활관 에너지자립기반 구축사업	2,600	-	2,600	-	-	2017	2018	100
신재생에너지 교육,홍보,체험관 건립	900	53	295	552	-	2019	2017	100
문화특화지역 (문화도시) 조성	375	600	750	850	1,550	2021	2017	40

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2018년 집행사업비	2019년	2020년 이후			
2018 문화의 달 행사	600	-	600	-	-	2018	2018	100
제36회 팔마문화제	1,008	-	429	279	300	연례	2018	100
2018년 순천 문화재 야행	2,408	-	720	688	1,000	연례	2018	100
2018 순천만 국제교향악 축제	1,650	-	550	500	600	연례	2018	100
선암사세계유산 등재 기념행사	200	-	200	-	-	2018	2018	100
제6회 순천만 세계동물영화제	2,330	-	710	770	850	연례	2018	100
제18회순천 남승룡마라톤대회	3,847	3,500	212	235	-	-	2016	100
제4회 순천만국가정원 배전국유도대회	483.5	179	134.5	170	-	-	2016	100
순천 유청소년 다목적 수영장 건립	13,000	-	9,500	3,500	-	2020	2017	70
순천 신대스포츠 문화센터 건립	5,000	1,330	-	3,370	300	2020	2018	20
제3회세계주니어 정구선수권 대회	662	-	662	-	-	2018	2018	100
순천시립 추모공원 제2봉안당건립공사	9,013	1,430	7,102	481	-	2019	2016	40
광양만권 공영(카풀) 주차장 조성사업	3,400	1,200	1,800	400	-	2019	2016	70
순천시 화물 공영차고지 조성	14,300	-	-	6,300	8,000	2021	2018	20
순천 나누리 센터 건립	4,730	1,859	2,871	-	-	2018	2016	100
순천시 생활 폐기물매립장 하단부 토지 매입	8,600	-	4,399	2,101	2,100	2022	2017	39
용계산 산림 레포츠단지 조성	6,000	-	374	2,050	3,576	2021	2018	15
순천시 목재 문화 체험장 조성	9,000	-	100	400	8,500	2021	2018	25

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2018년 집행사업비	2019년	2020년 이후			
2018대한민국 정원산업디자인전	4,100	2,700	1,400	-	-	2018	2017	100
워터라이팅쇼	850	-	270	290	290	-	2017	100
순천만국가정원 주차장조성	2,500	-	9,200	6,800	9,000	2020	2017	5
순천만국가정원 조경수보강사업	2,900	1,200	800	600	300	2021	2017	69
정원자재판매장	15,800	-	406	13,928	1,466	2020	2018	40
정원수공판장	8,400	18	340	6,707	1,335	2020	2018	40
순천만 갯벌복원 사업	6,787	5,824	472	954	-	2019	2016	80
제9회 전라남도 수산업경영인 대회 개최	260	-	260	-	-	2018	2017	100
동천하구습지 훼손지 복원사업	1,297	300	446	551	5,000	2020	2018	90
제25회 낙안읍성 민속문화축제	150	-	146	150	150	2018	2016	100

▶ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2018년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	조곡동 행복복지센터 신축	담당자	회계과 신범식(☎061-749-5697)

□ 사업목적 및 필요성

○ 청사 및 부지 협소로 지역주민의 이전요구가 계속됨

○ 동천수변공원 저류형 공원조성 계획 내 편입으로 이전 불가피

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. ~ 2019.

○ 위 치 : 순천시 자경1길 13(조곡동)

○ 규 모 : 지하1층, 지상3층 / 연면적 2,318.33㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,841백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	5,841	-	19	2,725	3,097
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,841	-	19	2,725	3,097
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 46%)

○ 공사 착공 : 2018. 6월 / 골조완료

□ 향후계획

○ 공사 완료 : 2019. 4월

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	삼산동 행복복지센터 증축	담당자	회계과 신범식(☎061-749-5697)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주민센터가 협소하고 회의 공간이 부족하여 확장 필요

○ 인근 임시주차장 폐쇄에 따른 주차 공간 확보 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1. ~ 2018. 8.

○ 위 치 : 순천시 삼산로 3-1 외 2필지

○ 규 모 : 증축 1식(지상2층 560㎡), 기존건물 리모델링 1식(지상3층 645㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,812백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,812	1,012	862	938	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,812	1,012	862	938	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 토지 및 건물매입 : 2016. 6. 30.

○ 설계용역 완료 : 2016. 12. 28.

○ 증축공사 완료 : 2018. 1. 30.

○ 리모델링공사 완료 : 2018. 8. 6.

□ 향후계획

○ 운영

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	왕조1동 행복복지센터 증축	담당자	회계과 신범식(☎061-749-5697)

□ 사업목적 및 필요성

○ 인구 대비 행정복지센터가 협소, 노후하여 인근공원부지 활용 확장

○ 인근 대형마트에 인접되어 주차 공간이 협소하고 통행에 불편

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. ~ 2018.

○ 위 치 : 순천시 조례신대길 6 외 2필지

○ 규 모 : 증축 1식(지상2층 1,141㎡), 기존건물 리모델링 1식(지상3층 830㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,649백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	4,649	170	1,485	2,994	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,649	170	1,485	2,994	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 설계용역 완료 : 2016. 12. 28.

○ 증축공사 완료 : 2018. 6. 1.

○ 리모델링공사 완료 : 2018. 11.

□ 향후계획

○ 운영

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	순천뿌리기술지원센터 구축사업	담당자	투자유치과 장완오(☎749-5743)

□ 사업목적 및 필요성

○ 센터 건립 및 장비 구축, 공동장비 활용 및 기술지원 등

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 8. ~ 2019. 10.

○ 위 치 : 해룡임대산단 내

○ 규 모 : 부지 9,948㎡, 건축연면적 2,996㎡ (연구동, 공장동)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,151백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	19,151	13,535	5,617	-	-
국 비	9,971	4,354	5,617	-	-
시 도 비	3,750	3,750	-	-	-
시군구비	5,431	5,431	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 업무협약(전남도·순천시·연구원) : ‘16. 3.

○ 센터 건축 공사 및 장비 이전·설치 : 2017. 8. ~ 2018. 8.

○ 의회 동의(센터 건물 및 토지 사용료 면제) : ‘18. 8.

○ 1차년도 출연금(운영비) 지급 : ‘18. 10.

□ 향후계획

○ 운영비 2차년도 출연금 지급 : ‘19. 6.

○ 센터 개소식 : ‘19. 10.

□ 사업변경 내역

○ ‘18년 사업 완료로 국비 10.81억 미반영

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	고성능 첨단고무소재 상용화기반 구축사업	담당자	투자유치과 장완오(☎749-5743)

□ 사업목적 및 필요성

○ 연구센터 및 장비 구축, 표준화 체계 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 4. ~ 2020. 12.

○ 위 치 : 해룡임대산단 내

○ 규 모 : 부지 8,824㎡, 건축 5,633㎡ (연구동, 공장동)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 22,604백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	22,604	13,913	2,002	3,629	3,060
국 비	1,0000	1,967	1,673	3,300	3,060
시 도 비	3,500	3,500	-	-	-
시군구비	4,990	4,990	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	4,114	3,456	329	329	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○업무협약(전남도·순천시·연구원) : ‘16. 5.

○시의회 사업비 출연 동의 : ‘16. 5.

○해룡산단 개발·실시계획 변경 용역 (연구개발업 추가) : ‘16. 5.

○중앙투자심사 완료 : ‘16. 8.

○센터 건축설계 : ‘16. 7. ~ ’17. 1.

○산단 연구개발업종 재배치 및 건축 인·허가 : ‘17. 2. ~ 6.

○부지 분양 계약 : ‘17. 8.

○센터 건축공사 : ‘18. 1. ~ ‘19. 2.

□ 향후계획

○장비 이전·설치 및 센터 운영 : ‘19. 2. ~

○센터 개소 및 운영 : ‘19. 하반기 예정

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	수출형 기계부품가공 산업육성을 위한 기반구축사업	담당자	투자유치과 장완오(☎749-5743)

□ 사업목적 및 필요성

○ 연구센터 및 장비 구축, 공동장비활용 및 기술지원

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018.4. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 율촌산단 내

○ 규 모 : 부지 16,500㎡, 건축 5,951㎡(기업지원동, 생산동)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 30,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	30,800	-	4,330	13,410	13,060
국 비	10,000	-	1,800	1,960	6,240
시 도 비	5,500	-	363.5	3,106.5	2,030
시군구비	5,500	-	363.5	3,106.5	2,030
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	9,800	-	1,803	5,237	2,760
기 타	-	-	-	-	

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 14%)

○ 산업부 「지역산업 거점기관 지원사업」선정 : ‘17. 4.

○ 행정절차 완료(재정영향평가, 중앙투자심사, 중기지방재정계획) : ‘17. 8. ~11.

○ 산업부 공모사업 선정 : ‘18. 4.

○ 시의회 사업비 출연 재동의(금액 변경) : ‘18. 8.

○ 센터 건축설계 : ‘18. 8.~

□ 향후계획

○ 2차년도 출연금 31억원 집행 완료 : ‘19. 4.

○ 건축설계완료 및 공사 착공 : ‘19. 8. ~

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	희망사업프로젝트(지역선도형)육성사업	담당자	지역경제과 김지원(☎749-5739)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역선도시장 육성사업의 성공적 수행으로 지역을 대표하는 명품시장으로 도약

○ 순천아랫장의 특화요소 고도화를 통한 관광객 유입 촉진 및 전통시장 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 7. ~ 2019. 6. / 2019. 7. ~ 2020. 6.

○ 위 치 : 전남 순천시 장평로 60

○ 규 모 : 중형시장 / 대지면적 29,621m^2 / 매장면적 8,909m^2

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,000	-	1,000	1,000	-
국 비	1,000	-	500	500	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,000	-	500	500	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50 %)

○ 현장평가 : 2018. 3. 12.

○ 지역선도형 지원시장 확정 : 2018. 5. 25.

○ 사업추진협의회 구성 : 2018. 5. 31.

○ 성과평가 : 2019. 2. 28.

○ 2차년도 사업계획 승인 : 2019. 7. 5.

□ 향후계획

○ 2차년도 사업추진 : 2019. 7. ~ 2020. 6.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	e-IOT기반 신재생에너지연동 올림픽 기념국민생활관 에너지자립기반 구축사업	담당자	지역경제과 허성무(☎749-5752)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역적 에너지환경의 특성을 반영한 지역에너지 신산업 추진으로 에너지 자립기반 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 11. ~ 2018. 12.

○ 위 치 : 전남 순천시 팔마로 333(순천팔마종합운동장)

○ 규 모 : 태양광 500kw, ESS 1.2MW, EMS 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,600	-	2,600	-	-
국 비	650	-	650	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	650	-	650	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	1,300	-	1,300	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 사업계획 수립 및 응모 : 2017. 6. ~ 7.

○ 공모 선정 : 2017. 8.

○ 부지선정 등 행정절차 이행 : 2017. 9. ~ 11.

○ 실시설계 및 자재발주 : 2017. 12. ~ 2018. 3.

○ 사업착공 및 준공 : 2018. 4. ~ 12.

□ 향후계획

○ 팔마 ECO 발전소 지속적 운영 및 관리

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	신재생에너지 교육,홍보,체험관 건립	담당자	지역경제과 황정현(☎749-5753)

□ 사업목적 및 필요성

○ 에너지 대 시민 교육 및 전문 에너지 인력 육성을 위한 신재생에너지 교육,홍보,체험관 건립

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 3. ~ 2019. 6.

○ 위 치 : 전남 순천시 대룡동 산 44-8번지

○ 규 모 : 지상1층/대지면적-1,673㎡/연면적-316.76㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	900	53	295	552	-
국 비	900	53	295	552	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 행정안전부 특별교부세 신청 : 2017. 3. 13.

○ 전남도 지방재정 투융자심사 의뢰 : 2017. 3. 14.

○ 건립사업계획 수립 : 2017. 3. 16.

○ 행정안전부 특별교부세 확정 : 2017. 3. 20.

○ 기본 및 실시설계 용역 : 2017. 11. ~ 2018. 6.

○ 계약심사 등 행정절차 이행 : 2018. 7. ~ 8.

○ 사업착공 및 준공 : 2018. 9. ~ 2019. 6.

□ 향후계획

○ 교육홍보체험관 운영 및 관리

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	문화특화지역(문화도시) 조성	담당자	문화예술과 선혜정(☎749-4433)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시문화 중심의 사회생태계 구축을 통해 지속가능한 도시발전 기반마련
○ 문화를 통한 지속가능한 도시성장

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2022.(5년간)
○ 위 치 : 문화의 거리 일원(중앙동, 매곡동, 향동, 청수골 등)
○ 내 용 : 문화 인력양성, 문화시민 역량강화, 문화콘텐츠 발굴 및 도입 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,750백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,750	-	750	750	2,250
국 비	1,500	-	300	300	900
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,250	-	450	450	1,350
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 문화도시 추진협의체 구성(전문가, 주민 등 16명)
○ 문화도시 사업 추진단 출범(2018. 5. 4.)
○ 주민 선진지견학, 문화야시장, 공공미술 프로젝트 등 사업 추진

□ 향후계획

○ 주민 의견수렴 및 커뮤니케이션 활성화
○ 공공 디자인 사업, 거리정비, 주민공모사업 등 추진
○ 문화도시 지정 추진(문체부)

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	2018 문화의 달 행사	담당자	문화예술과 김동영(☎749-3221)

□ 사업목적 및 필요성

○ 문화예술에 대한 국민의 이해와 참여제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 10. 19 ~ 10. 21.

○ 위 치 : 순천만국가정원 등 순천시 일원

○ 규 모 : 행사 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	600	-	600	-	-
국 비	300	-	300	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	300	-	300	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 전야 행사, 개폐막행사, 지역 문화예술 공연 진행

○ 컨퍼런스, 토크 콘서트, 주제공연, 축하공연 진행

□ 향후계획

○ 2018 문화의 달 행사는 순천시 선정으로 진행하였으며 2019년부터 다른 시군에서 진행

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	제36회 팔마문화제	담당자	문화예술과 신혜정(☎749-6814)

□ 사업목적 및 필요성

○ 28만 순천 시민이 시민의 날을 기념하여 화합과 자긍심을 느낄 수 있는 품격 있는 행사를 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 10월 13일 ~ 10월 15일

○ 위 치 : 순천시 중앙동 및 조례호수공원

○ 규 모 : 연 1회 개최

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 429백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	1,008	-	429	279	300
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,008	-	429	279	300
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2018년 10월 13일~15일 행사 개최 완료

□ 향후계획

○ 추진위원회 구성 및 의결

○ 팔마예술제 행사 추진계획 수립 중

○ 제안서 평가 및 협상대상자 선정 예정

□ 사업변경 내역

○ 순천 시민의 날 조례와 분리

○ 추진위원회 구성 후 세부계획 수립

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	2018년 순천 문화재 야행	담당자	문화예술과 장여동(☎749-6811)

□ 사업목적 및 필요성

○ 문화유산 활용을 통해 시민 참여 문화재에 대한 이식 제고를 위함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 8월~ 12월

○ 위 치 : 순천시 행동 일원 (문화의 거리)

○ 규 모 : 연 2회 개최

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 720백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,408	-	720	688	1,000
국 비	654	-	360	294	-
시 도 비	269	-	180	89	-
시군구비	485	-	180	305	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2018년 8월 1차 야행 행사 개최 완료 (8월 3일~5일)

○ 2018년 12월 2차 야행 행사 개최 완료(12월 1일~2일)

□ 향후계획

○ 2019년 8월 2차 야행 준비 및 행사 개최 예정(8월 2일~4일)

○ 2020년 문화재 활용공모사업 신청 예정

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	2018 순천만 국제교향악 축제	담당자	문화예술과 이은지(☎749-6793)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국내외 우수 교향악단 공연으로 클래식 인구의 저변 확대 및 지역예술인 참여 공연으로 예술인 역량강화 및 문화예술 일자리 창출

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 8. 30. ~ 9. 2. / 4일간

○ 위 치 : 순천만국가정원 및 문화예술회관

○ 규 모 : 40,000명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,850	1050	600	500	700
국 비	1,160	460	200	200	300
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,690	590	400	300	400
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

○ 2018 순천만국제교향악축제 기본계획 수립 : 2018. 1 ~2월

○ 2018 지역대표공연예술제 기금 공모 확정 : 2018. 2월

○ 보조금 교부 : 2018. 4월

○ 예술감독 선임 및 계약 : 2018. 5월

○ 출연진 및 프로그램 확정에 따른 세부추진계획 수립 : 2018. 5월

○ 안전관리 계획 등 행정절차 추진 : 2018. 7월

○ 2018 순천만국제교향악축제 개최 : 2018. 8. 30. ~ 9. 2.

□ 향후계획

○ 사업평가 및 2019 추진 방안 마련

○ 2019 지역대표공연예술제 기금 공모 신청

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	선암사세계유산등재기념행사	담당자	문화예술과 장여동(☎749-6811)

□ 사업목적 및 필요성

○ 선암사 세계유산 등재를 축하하면서 시민과 관광객 선암사 답사 기회 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 10월 ~ 11월

○ 위 치 : 순천시 조례호수공원(축하공연) 및 선암사 일원(방문 주간 운영)

○ 규 모 : 1회

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 165백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	165	-	165	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	65		65	-	-
시군구비	100	-	100	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2018년 10월15일 선암사 세계유산 등재 추진 축하공연 진행함

○ 2018년 11월 10일 ~ 11월 16일 선암사 방문 주간 운영함

□ 향후계획

○ 없음

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	제6회 순천만 세계동물영화제	담당자	문화예술과 공양진(☎749-6790)

□ 사업목적 및 필요성

○ 세계 최초로 만들어진 동물영화제로서의 위상 정립과 자리매김

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 8. 17. ~ 21.

○ 위 치 : 순천만국가정원, 순천 CGV, 조례호수공원, 청춘창고 등

○ 규 모 : 영화제 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 710백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	710	2,850	710	770	850
국 비	240	200	240	300	350
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	470	2650	470	470	500
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 33,500명의 시민이 영화관람 및 부대행사 참여

○ 반려동물 행사도 함께 추진되어 큰 호응

□ 향후계획

○ 생태, 인간까지 주제를 확대하여 더 내실있게 행사 추진

○ 새로운 섹션 추가 등 더욱 많은 참여 유도

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	제18회 순천남승룡마라톤대회	담당자	체육진흥과 심재성(☎749-6652)

□ 사업목적 및 필요성

○ 순천출신 세계적 마라토너 故 남승룡선생의 고귀한 정신을 기리고 국외 마라톤 선수 참여 확대로 준 국제마라톤대회로 도약.

○ 현, 순천시와 교류협력국가(자매결연도시) 마라톤선수를 초청하여 스포츠, 지역문화유산 교류 활성화를 통해 지역경제 활성화에 기여코자함.

□ 사업개요

○ 기　　간 : 2018. 11. 11.(일) / 매년 12월 둘째주 일요일
○ 위　　치 : 팔마종합경기장
○ 참가인원 : 8,500명(대회접수 7,421명, 운영요원 및 자원봉사 1,079명)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 212백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,847	3,400	212	235	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2	-	2	-	-
시군구비	1,800	1,700	100	-	-
지 방 채	125	-	-	125	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	1,920	1,700	110	110	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 제18회 순천남승룡마라톤대회 활성화 계획수립 : 2018. 05. 14.
○ 국외선수 42명 초청계획 수립완료 : 2018. 07. 31.
○ 제18회 순천남승룡마라톤대회 홍보 및 접수 안내 : 2018. 08. 09.
○ 제18회 마라톤 대회완료 : 2018. 11. 11.

□ 향후계획

○ 제19회 순천남승룡마라톤대회 가족코스 7.5km 신설
○ 제19회 순천남승룡마라톤대회 홍보 및 접수안내 : 2019. 7. 15

□ 사업변경 내역(2018년)

○ 총사업비 감소 : 당초 130백만원 ⇒ 변경 102백만원(도비지원축소)

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	제3회 순천만국가정원배 전국 유도대회	담당자	체육진흥과 장서정(☎749-6652)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전국 유도 대회와 국가대표 선발전을 개최하여 순천시 관광자원 홍보와 지역경제 활성화

○ 올림픽 종목 유도인구 저변확대와 학교체육 엘리트 선수 기량 발휘 기회 제공

□ 사업개요

○ 기　　간 : 2018. 3. 12.(월) ~ 3. 16.(금) / 5일간

○ 위　　치 : 팔마실내체육관

○ 참가인원 : 선수 2,000명(초·중·고, 대학, 일반부)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	304.5	-	134.5	170	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	158	140	10	8	-
시군구비	318	35	123	160	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	7.5	4	1.5	2	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 대회 종료

□ 향후계획

○ 다음해 순천만국가정원배 전국 유도대회는 더욱 수준 높은 대회를 추진 엘리트선수들의 국가대표 선발의 기회를 제공하는 등 홍보 강화

□ 사업변경 내역

○해당 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	순천 유·청소년 다목적수영장 건립	담당자	체육진흥과 성동준(☎749-6661)

□ 사업목적 및 필요성

○ 체육관 위주 학교체육시설의 한계와 유·청소년 전용 체육활동 공간 부족

○ 학교 교육과정(생존수영 등)과 연계한 공공프로그램 수행 여건 조성을 통해 유·청소년 체육활동 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. ~ 2020.

○ 위 치 : 순천시 해룡면 신대리 1980번지

○ 규 모 : 3,733㎡(지하 1, 지상 3) / 유·청소년 전용수영장, 프로그램운영실 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	13,000	-	9,500	3,500	-
국 비	3,000	-	3,000	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	10,000	-	6,500	3,500	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 공사착수 : 2018. 12. 28.

□ 향후계획

○ 공사 추진 : 2018. 12. ~ 2020. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	순천 신대스포츠 문화센터 건립	담당자	체육진흥과 성동준(☎749-6661)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주 5일 및 주 40시간 근무제의 확산으로 여가활동이 증가하여 즐길 수 있는 생활체육에 대한 관심이 높아지고 있고,

○ 가족과 함께하는 여가시간의 증가로 가족중심형 여가활동을 중심으로 한 생활체육시설의 확충이 필요함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 7. ~ 2020. 7.

○ 위 치 : 순천시 해룡면 신대리 1980번지

○ 규 모 : 2,500㎡(지상 3) / 체육프로그램실, 생활체육지도자실, 헬스장 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	12,830	1,330	-	8,000	3,500
국 비	400	400	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,430	930	-	-	3,500
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 설계공모 완료 : 2018. 4. 26.

○ 기본 및 실시설계 착수 : 2018. 5. 18.

□ 향후계획

○ 기본 및 실시설계 완료 : 2019. 9..

○ 공사 추진 : 2019. 10. ~ 2020. 10.

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	제3회 세계주니어정구선수권대회	담당자	체육진흥과 장서정(☎749-6652)

□ 사업목적 및 필요성

○ 아시아, 유럽, 미주 등 21세 이하 정구선수권대회로 4년마다 개최되며, 일본(제1회), 인도(제2회)에 이어 제3회 대회가 순천에서 개최 확정됨

○ 순천에서 세계주니어정구선수권대회를 개최하여 정원의 도시 순천과 생명의 땅 전남을 세계에 알리는 계기 마련

○ 차세대 정구 엘리트 꿈나무 선수들의 경기력 향상 및 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기　　간 : 2018. 11. 18.(일) ~ 11. 25.(일) /8일간

○ 위　　치 : 팔마실내정구장 외 보조경기장

○ 참가인원 : 600여명(31개국 350명, 임원 및 종사자 250여명)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 662백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	662	-	662	-	-
국 비	300	-	300	-	-
시 도 비	60	-	60	-	-
시군구비	300	-	300	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	2	-	2	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 대회 종료

□ 향후계획

○ 국제스포츠 경기 대회 유치로 순천시 브랜드 가치 상승 및 지역경제 활성화에 기여

□ 사업변경 내역

○해당 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	순천시립 추모공원 제2봉안당 건립공사	담당자	사회복지과 주석래(☎749-6699)

□ 사업목적 및 필요성

○ 현 봉안당 포화전에 제2봉안당을 건립하여 품격있는 추모공간 제공

▪ 안치능력 6,000기 중 4,992기 사용(연평균 600기 감안 2년 이내 포화 예정)

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017 ~ 2019.

○ 위 치 : 순천시 야흥동 303외(시립 추모공원 내)

○ 규 모 : 연면적 3,697㎡(지하1층 / 지상 3층), 봉안기수 18,000기

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,013백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	9,013	1,430	7,102	481	-
국 비	2,780	1,000	2,780	-	-
시 도 비	486	129	357	-	-
시군구비	4,747	301	3,965	481	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 건축설계 : 2017. 9. 15. ~ 2018. 6. 26.

○ 공사시행 : 2018. 6. 28. ~ 2019. 11. 15.(현재 구조체공사 완료)

□ 향후계획

○ 조적, 석재, 창호, 설비, 전기, 통신, 소방공사 : 2019. 8 ~ 11.

○ 공사완료 : 2019. 11. 15.

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	광양만권 공영주차장(해룡월전)조성사업	담당자	도시과 노윤우(☎749-6323)

□ 사업목적 및 필요성

○ 광양·여수산단 근로자 교통편의(공영 카풀주차장) 제공으로 경제적 부담 완화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. ~ 2019.

○ 위 치 : 순천시 해룡면 월전리 425-6번지 일원

○ 규 모 : 주차장조성 2개소 중 1개

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,400백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,400	1,200	1,800	400	-
국 비	1,500	600	900	-	-
시 도 비	1,900	600	900	400	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 사업 타당성 용역 추진 : 2015. 9. ~ 12.

○ 지방재정투융자 및 중기지방재정 반영 : 2016. 5. ~ 10.

○ 감정평가 및 토지(지장물) 보상 : 2017. 4. ~ 2018. 6.

· 보상비 2,000백만원(조례지구 1,200 / 해룡월전지구 800)

○ 공사추진 및 완료(조례지구) : 2018. 4. ~ 12.

· 주차장 관리부서인 교통과로 시설물 인계·인수(2019. 2. 28.)

○ 도시계획시설(주차장) 결정 : 2019. 1. ~ 6.

□ 향후계획

○ 공사 착·준공(월전지구) : 2019. 9. ~ 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	순천시 화물공영차고지 조성	담당자	교통과 문강위(☎749-5906)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대형화물자동차의 도로변 밤샘 주차로 인해 사고 위험이 높고, 차량통행 불편이 가중됨에 따라 도심 인근에 대규모 화물공영차고지 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 10. ~ 2021. 9.

○ 위 치 : 순천시 해룡면 선월리 산30-11번지 일원

○ 규 모 : 면적 29,311㎡(대형주차 200면, 관리동 및 부대시설 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	14,300	-	-	6,300	8,000
국 비	10,000	-	-	2,000	8,000
시군구비	4,300	-	-	4,300	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 타당성조사 및 기본계획 수립 : ’18. 1. 22. ~ 3. 22.

○ 도시관리계획 결정(변경) 용역 : ’18. 5. 17. ~ 11. 15.

○ 전라남도 지방재정투자심사 : ’18. 6. 28

○ 도시계획시설 결정 및 지형도면 승인고시 : ’18. 11. 15.

○ 제2화물공영차고지 실시설계 용역 착수 : ’19. 1. 8. ~ 7. 7.

○ 공유재산 취득계획 승인(순천시의회) : ’19. 5. 27.

○ 순천시 건설기술자문위원회(조건부의결) : ’19. 5. 31.

○ 사업부지 매입 완료(57억원) : ’19. 5. 31.

○ 도시계획시설 실시계획인가 신청 : ’19. 7. 7.

□ 향후계획

○ 도시계획시설 실시계획인가 : ’19. 9월중

○ 제2화물공영차고지 조성공사 시행 : ’19. 10. ~ ’21. 9.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	순천시 나누리센터 건립	담당자	청소자원과 조미라(☎749-3026)

□ 사업목적 및 필요성

○ 폐기물에 디자인과 아이디어를 접목하여 고부가 가치를 가진 제품으로 새활용하기 위한 새로운 형태의 협업센터 운영

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2018

○ 위 치 : 순천시 팔마1길 9-19(풍덕초 앞), 왕지동 487-3(왕지매립장)

○ 규 모 : (본관) 1,114.9㎡, 지하1, 지상2층 (생산동) 467.3㎡, 지상1층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,730백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	4,730	1,859	2,871	-	-
국 비	2,365	930	1435	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,365	929	1436	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 나누리센터 건립공사 준공 : 2018. 9. 30.

○ 업사이클센터(舊나누리센터) 전시・체험시설 준공 : 2018. 11. 20.

□ 향후계획

○ 업사이클 관련 전시관, 놀이체험장, 시민교육 장소로 활용

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	순천시 생활폐기물매립장 하단부 토지 매입	담당자	청소자원과 조요환(☎749-8990)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지가 상승, 맹지·휴경농지화에 따른 매수 요청 민원과 환경시설로 인한 보상금 지출(연간 7천만 원) 등에 따른 장기적인 행정비용 절감

❍ 생활폐기물매립장 사용연장 추진 시 주민편의 시설 추진 등을 위한 창조적 이용 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018~2022

○ 위 치 : 왕지동 468 외 61필지(83,784㎡)

○ 내 용 : 왕지동 생활폐기물 매립장 주변 필지 매수

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	8,600	0	4,399	2,101	2,100
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	8,600	-	4,399	2,101	2,100
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 39%)

○ 공유재산취득심의 : 2017. 11. 17.

○ 토지 매입 현황 : 30필지 / 32,410㎡

□ 향후계획

○ 잔여 필지 매입 지속 추진

○ 사용 종료 시 주민편의시설 설치 계획 수립

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	용계산 산림레포츠단지 조성	담당자	산림과 박상록(☎749-8736)

□ 사업목적 및 필요성

○ 누구나 즐길 수 있는 다채로운 산림레포츠시설 및 컨텐츠 도입을 통한 다양한 산림문화 레포츠시설 체험 및 국민의 건강증진 도모

○ 단순 산림을 이용한 체험 치유 놀이가 아닌 모험과 레포츠의 기능을 부여하여 숲을 이용한 관광자원화 구축 및 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. ~ 2021.(4년간)

○ 위 치 : 순천시 서면 판교리 산2-1번지 일원

○ 규 모 : 190ha(MTB센터 및 코스, 레포츠숲길, 트리탑, 첨쭉정원 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	6,000	-	374	2,050	3,576
국 비	3,000	-	75	1,025	1,900
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,000	-	299	1,025	1,676
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 조성계획 및 실시설계용역 시행중

○ 부대용역 시행중

※ 환경영향평가, 산림경영계획, 재해 영향 평가, 매장문화재 지표조사 용역

□ 향후계획

○ 실시설계 및 부대용역 완료 : 2019. 11.

○ 공사 착공 : 2019. 11.

○ 공사 준공 : 2021. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	목재문화체험장 조성	담당자	산림과 박상록(☎749-8736)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시민이 쉽게 찾고 이용하기 쉬운 '도심형' 체험장 모델 추진

○ 순천만국가정원, 에코에듀센터, 잡월드 등 문화 스포츠시설과 연계하여 사업효과 극대화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. ~ 2021.(4년간)

○ 위 치 : 순천시 해룡면 대안리 1192-9번지 외 9필지

○ 규 모 : 목재문화체험센터 및 전시관 1동, 목재 문화 프로그램 운영

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	9,000	-	100	400	8,500
국 비	7,200	-	-	320	6,880
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,800	-	100	80	1,620
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ 태지매입 완료 : 2017. 10.

○ 타당성, 기본계획, 중기지방개정 등 행정절차 이행 : 2018. 10.

○ 일반설계공모 및 공모작 선정 : 2019. 1.

※ 1등 : ㈜아이에스피 / 2등 : ㈜에스지파트너스

○ 전시물 계약 추진 및 선정(계약방식 :협상에 의한 계약) : 2019. 1.

※ 1순위 :(주)우택 / 2순위 : 피엔 / 3순위 : 옥토끼 이미징

□ 향후계획

○ 전시물 분야 제작 설치 계약 완료 : 2019. 7.

○ 전시물 분야 제작 설치 착수 : 2019. 7.

○ 행정절차완료(사전재해영향성 검토, 건축허가 등) : 2019. 12.

○ 건축물 분야 공사 착공 : 2020. 1.

○ 건축물 분야 공사 준공 및 전시물 분야 제작 설치 완료 : 2021. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	2018 대한민국 정원산업 디자인전	담당자	국가정원운영과 김정희(☎749-2724)

□ 사업목적 및 필요성

○ 4차 산업혁명시대, IT를 기반으로 한 미래정원의 모델 제시로 인간과 자연이 공존할 수 있는 그 가능성을 모색해 보고 정원산업과 정원문화 일자리로 연계하여 삶의 질 향상의 계기를 마련하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 4. 6.(금) ~ 4. 22.(일) / (17일간)

○ 위 치 : 순천만국가정원 서문광장, 습지센터 일원

○ 내 용 : IT 기반의 미래정원 모델 제시, 스토리텔링 정원 마켓, 컨퍼런스 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,400백만원(국비4, 시비10)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	4,100	2,700	1,400	-	-
국 비	900	500	400	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,200	2,200	1,000	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 분야별 세부 실행계획 수립 : 2018. 1. 16

○ 협상에 의한 계약 완료 : 2018. 2. 9.

○ 정원산업 디자인전 전 국민대상 홍보계획 수립 : 2018. 2. 28

○ 2018정원산업 디자인전 개최 : 2018. 4.6.~4.22.

□ 주요성과 및 향후계획

○ 4차 산업혁명시대 IT와 접목하여 일상에서 관리하기 쉽고 편리한 미래 정원의 모델을 제시

○ 숲 정원 활성화 국제 컨퍼런스를 통해 숲 정원에 대한 이해와 숲을 관광 자원화하여 정원6차산업과 연계한 발전 방안 논의

○ 비즈니스데이, 팸투어를 통해 수요자 중심의 수종 생산 및 유통망 개선 등 지역 정원 산업 발전 방향 제시

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	워터라이팅쇼	담당자	국가정원운영과 이소연(☎749-2724)

□ 사업목적 및 필요성

○물과 빛을 활용한 감각적이고 독창적인 야간 경관 연출로 비수기에 방문객 유도를 통한 지역경제 활성화를 도모하고, 혹서기에 시원한 물을 활용한 콘텐츠 운영으로 시민 행복에 기여하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 7. 20.(금) ~ 8. 26.(일) / 38일간

○ 위 치 : 순천만국가정원 호수정원 일원

○ 내 용 : 호수정원 물과 LED 조명 등 빛을 활용한 연출로 워터라이팅, 분수, 레이저, 음악 등이 어우러진 특화된 프로그램

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 270백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	850	-	270	290	290
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	850	-	270	290	290
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 입찰공고 및 제안서 접수 : 2018. 4. 23.~5.4

○ 평가위원회 개최 및 협상대상자 선정 : 2018. 5. 8.

○ 협상 및 계약체결 : 2018. 5.10.~ 5.15

○ 시설 설치 완료 및 종합시운전 : 2018. 7.10.~7.19

□ 주요성과 및 향후계획

○ 4차 산업혁명시대 IT와 접목하여 일상에서 관리하기 쉽고 편리한 미래 정원의 모델을 제시

○ 숲 정원 활성화 국제 컨퍼런스를 통해 숲 정원에 대한 이해와 숲을 관광 자원화하여 정원6차산업과 연계한 발전 방안 논의

○ 비즈니스데이, 팸투어를 통해 수요자 중심의 수종 생산 및 유통망 개선 등 지역 정원 산업 발전 방향 제시

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	순천만국가정원 주차장 조성	담당자	국가정원운영과 김동호(☎749-2775)

□ 사업목적 및 필요성

○ 순천만국가정원 주차장으로 사용하던 해룡천변 주차장이 에코에듀체험센터로 건립되면서 정원의 상시주차장이 부족하여 관람객들의 주차장 이용에 불편에 따라 주차장 조성이 필요.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 7. ~ 2020. 12.

○ 위 치 : 연향뜰 에코에듀체험센터 옆

○ 규 모 : A=63,744m2, 주차면수 1,500면

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 25,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	25,000	-	9,200	6,800	9,000
국 비	1,100	-	1,100	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	23,900	-	8,100	6,800	9,000
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 실시설계 발주 : 2017. 6. 12.

○ 교통영향평가 및 소규모 환경영향평가 실시 : 2017. 12.

○ 실시설계 및 사전재해영향성검토 외 2건 용역 중지 : 2018. 3. 29.

※조경수 공판장, 자재 판매장이 동일 부지에 계획됨에 따라 도시계획시설 변경에 용역 중지

□ 향후계획

○ 감정평가 실시 및 보상협의 진행 : 2019. 7. ~

○ 도시계획시설결정 지형도면 고시(정원산업과) : 2019. 7. ~

○ 행정절차 이행(계약심사, 일상감사, 건설기술심의) : 2019. 9. ~ 10.

○ 공사착공 및 준공 : 2019. 11. ~ 2020. 12.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	순천만국가정원 조경수 보강사업	담당자	국가정원운영과 정선미(☎749-2778)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국가정원의 품격향상을 위해 대형목 및 희귀수목 등 수목 식재 요구

○ 국가정원의 첫 이미지가 되는 진입광장에 그늘숲을 조성하고, 인공구조 그늘막을 철거한 후 숲 쉼터를 만들어 자연경관을 극대화하고 관람객에게 쾌적한 관람공간 제공 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2021년(5개년)

○ 위 치 : 순천시 국가정원1호길 47 일원(순천만국가정원 내)

○ 규 모 : 대형목 · 희귀수목 등 수목 식재, 그늘숲 및 테마공간 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,900 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,900	1,200	800	600	300
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,900	1,200	800	600	300
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 69%)

○ 추진계획 수립 : 2017. 7. ~ 9.

○ 수목자원 조사 공고 및 수목 선정 : 2017. 9. ~ 11.

○ 국가정원 조경기본설계 용역 : 2017. 10. 10. ~ 12. 26.

○ 진입광장, 동선변 등 그늘숲 조성사업 : 2017. 12. ~ 2018. 12.

○ 수목 리뉴얼 재배치사업 등 사업 시행 : 2019. 3. ~ 4.

□ 향후계획

○ 수목원 전망대 수목식재사업 등 그늘목 식재사업 시행 : 2019. 11. ~ 2019. 12.

○ 대형목 및 희귀수목 등 자원 확보 및 사업 시행 : 2019. 11. ~ 2020. 4.

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	정원자재유통전시판매장 건립	담당자	정원산업과 이정복(☎749-2797)

□ 사업목적 및 필요성

○ 정원산업에 관한 모든 재료의 선진모델 유통단지로 원스톱 서비스 제공

○ 정원수 유통 규모화, 규격화, 품질인증 등 선진수목유통체계 구축

○ 교육과 재료구입 시스템 구축으로 정원문화 및 정원산업 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. ~ 2020.

○ 위 치 : 순천만국가정원 인근부지(연향동 813-7번지 일원)

○ 규 모 : 정원자재종합유통전시판매장(대지면적 30,000㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	15,800	-	406	13,928	1,466
국 비	2,500	-	203	1,564	733
시 도 비	750	-	61	469	220
시군구비	12,550	-	142	11,895	513
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 도시계획시설 결정(변경) 용역 시행

○ 공유재산 관리계획 승인

○ 토지보상 열람 공고 및 토지보상 협의 및 보상

□ 향후계획

○ 도시계획시설 결정 및 실시계획인가 신청

○ 토목(기반조성) 기본 및 실시설계 용역

○ 건축 설계용역 입찰 및 계약

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	정원수공판장 건립	담당자	정원산업과 이정복(☎749-2797)

□ 사업목적 및 필요성

○ 정원산업에 관한 모든 재료의 선진모델 유통단지로 원스톱 서비스 제공
○ 정원수 유통 규모화, 규격화, 품질인증 등 선진수목유통체계 구축
○ 교육과 재료구입 시스템 구축으로 정원문화 및 정원산업 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. ~ 2020.
○ 위 치 : 순천만국가정원 인근부지(연향동 813-7번지 일원)
○ 규 모 : 정원수공판장(대지면적 10,000㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	8,400	18	340	6,707	1.335
국 비	2,400	9	170	1,554	667
시 도 비	480	2	34	310	134
시군구비	5,520	7	136	4,843	534
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 도시계획시설 결정(변경) 용역 시행
○ 공유재산 관리계획 승인
○ 토지보상 열람 공고 및 토지보상 협의 및 보상

□ 향후계획

○ 도시계획시설 결정 및 실시계획인가 신청
○ 토목(기반조성) 기본 및 실시설계 용역
○ 건축 설계용역 입찰 및 계약

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	순천만 갯벌복원사업	담당자	순천만보전과 최정민(☎749-2893)

□ 사업목적 및 필요성

○ 갯벌은 간척농지에 비해 100배 이상 높은 경제적 가치로 평가

○ 복원 선진국에서는 해수유통을 통해 갯벌 및 생태환경 복원에 노력

○ 복원을 통한 비점오염원의 사전 차단, 고부가가치 수산업 및 생태관광을 통한 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1. ~ 2019. 12.

○ 위 치 : 순천시 별량면 학산리 폐염전 지구

○ 규 모 : 311,085㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,787백만원(국 4,687 시 2,100)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	6,787	5,824	472	954	300
국 비	4,687	4,055	309	625	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,100	1,769	163	329	300
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : %)

○소규모 환경영향평가 용역('16. 10. ~'18. 12.)

○갯벌생태계 기초조사 연구용역('17. 9.~'18. 12.)

○기본 및 실시설계 용역('18. 4. ~'18. 12.)

○토질조사 용역('18. 4. ~ 5.)

○사전재해 영향성평가('17. 3. ~'18. 12.)

□ 향후계획

○ 조상대 식생복원 조경 실시설계 용역

○ 인프라 구축 및 폐기물 처리 공사

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	제9회 전라남도 수산업경영인대회 개최	담당자	순천만보전과 신수현(☎749-4382)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전남 수산업과 어촌의 미래를 짊어질 수산업경영인 상호간의 친목도모와 수산업의 미래를 선도할 수산업경영인의 자긍심 고취 및 해양환경 보전과 생태수도 순천을 아시아 중심도시로 도약시키는 계기로 활용

□ 행사개요

○ 행 사 명 : 제9회 전라남도 수산업경영인 대회
○ 기　　간 : 2018. 6. 21. ~ 6. 22.
○ 장　　소 : 순천시 팔마실내체육관
○ 참석인원 : 5,000명(초청인사 200, 회원 및 가족 4,400, 어업인 400)
○ 주최/주관 : (사)한국수산업경영인전남도연합회/(사)한국수산업경영인순천시연합회

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 260백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	260	-	-	260	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	60	-	-	60	-
시군구비	200	-	-	200	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 제9회 전라남도 수산업경영인대회 유치 업무협약 : 2016. 3.
- 순천시 ↔ (사)한국수산업경영인순천시연합회
○ '18년 제9회 전라남도 수산업경영인대회 개최지(순천시) 확정 : 2016. 3
○ '18년 대회 개최지 발표 및 대회기 인수(고흥대회) : 2016. 3
○ 제9회 전라남도 수산업경영인대회 개최 : 2018.6.21.~22.

□ 향후계획

○ 한국수산업경영인 전국대회 개최

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	동천하구습지 훼손지 복원사업	담당자	순천만보전과 오영빈(☎749-6092)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동천하구습지의 효율적 보전·관리를 위하여 습지의 생물다양성 보전

○ 습지에 관한 국제협약의 취지를 반영하여 국제협력의 증진에 이바지

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017.1. ~ 2019. 12.

○ 위 치 : 순천만습지 일원

○ 규 모 : 탐조시설 설치(100㎡, 1동), 갈대데크 보수(L=1.2㎞)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,482백만원(국 1,695 시 787)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,482	-	300	446	1,736
국 비	1,737	-	210	312	1,215
시 도 비	-	-	-	-	-
시비	745		90	134	521
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 내륙습지복원 23천㎡, 생태관찰 탐조대 96㎡ 1식 : 2017.

○ 무논습지 180천㎡ : 2018.

○ 갈대데크 1.2km 중 0.9km 보수 : 2019. 7.

□ 향후계획

○ 갈대데크 잔여구간 0.3km 보수 : 2019. 12.

○ 2020년 국비확보 [50억원(국비 44억<토지30+복원14>, 시비6억)]

- 위치/내용 : 순천시 별량면, 교량동 일원 / 양계장 3개소 보상·철거, 부지매입, 습지복원 등
- 사업필요성 : 조류인플엔자(AI)로 노출시설인 가금시설 철거 및 습지복원

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	제25회 낙안읍성 민속문화축제	담당자	낙안읍성지원사업소 정진경(☎749-8838)

□ 사업목적 및 필요성

○ 유·무형의 전통문화 발굴 및 보존 전승으로 2020년 세계문화유산 등재 기반 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 10. 19.(금) ~ 10. 21.(일) / 3일간

○ 위 치 : 낙안읍성(주무대 등)

○ 방 문 객 : 96,854명(2017년 132,118명, 대비 27% 감)

계	1일차(10.19)	2일차(10.20)	3일차(10.21)	비 고
96,854	12,707	32,568	51,579	31,493천원

○ 내 용 : 민속문화 재현, 체험 및 공연, 순천시 농악경연대회
순천시 전통음식 페스티벌, 전국사진촬영대회

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 150 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	446	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	446	-	146	150	150
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 행사계획 수립 : ‘18. 10. 2.

○ 행사 개최에 따른 현상변경 허가(문화재청) : ‘18. 10. 15.

○ 보조금 교부결정 : ‘18. 10. 11.

○ 행사개최에 따른 합동 안전점검 실시 : ‘18. 10. 19.

○ 행사개최 및 완료 : ‘18. 10. 19. ~ 10. 21.(3일간)

□ 향후계획

○ 제26회 낙안읍성 민속문화축제 개최 : ‘19. 10. 18. ~ 10. 21. / 3일간

10-2. 지방채 발행사업

▣ 우리 순천시에서 '18년에 추진한 지방채 발행사업은 없습니다.

10-3. 민간투자사업

▣ 우리 순천시에서 '18년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2018년	2019년	2020년 이후	
BTL	'14년도 순천시 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL)	푸른순천 환경(주)	121,375	-	1,473	5,750	114,152	'18.09~ '38.09. (20년간)

▶ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2018년까지는 집행액(결산기준), 2019년 이후는 추정액

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황

개별 민간투자사업 현황

사업명	'14년도 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL)	담당자	하수도과 양서동 (☎749-6511)

□ 사업목적 및 필요성

○ 민간의 자본과 기술 도입 하수관로시설에 대한 효율적 정비 및 운영관리

○ 지하수·방류수역의 오염방지와 하수처리장 효율제고

□ 사업개요

○ 기　　간 : '16. 1. 29. ~ '38. 09. 28.

○ 위　　치 : 향·저전·장천·중앙동 전구간과, 매곡·풍덕·남제동 일부

○ 민간사업자 : 푸른순천환경(주)

○ 총사업비 : 121,375백만원

○ 사업규모 : 관로 61.7km, 배수설비 5,430가구, 준공 후 20년간 시설 운영

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)

- 근거 : 사회기반시설에 대한 민간투자법 및 실시협약(2015.11.10.)
- 기간 : '16. 1. 29. ~ '38. 09. 28.

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	121,375	-	1,473	5,750	114,152
국 비	68,855	-	1,243	3,471	64,141
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	52,520	-	230	2,279	50,011
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 택 1)

○ 운영중(2018. 9. 29. ~ 2038. 9. 28.)

□ 향후계획

○ 사업준공 후 시설 운영(20년간) : 2018. 9. 29. ~ 2038. 9. 28.

○ 운영비 차등 지급을 위한 성과평가위원회 : 2018. 9. 29. ~ 2038. 9. 28.

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음